
MUNICIPALIDAD DE MORALES

MUNICIPALIDAD DE MORALES DEPARTAMENTO DE IZABAL





REPORTE DE EJECUCION DE OBRAS POR CONTRATOS SUSCRITOS CON EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE **DESÁRMODEO 79862/AE**A45; 79614505 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Cifras expresadas en quetzales)

Morales, Izabal 31 de Agosto de 2014

No.	CODIGO SNIP	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	No. DE CONTRATO INTERINSTITUCION AL	CONTRATO	No. DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	MONTO DEL CONTRATO	INCREMENTO	MONTO ACTUAL	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACION	EJECUCION DEVENGADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	EJECUCION DEVENGADA DE EJERCICIO 2014	AVANCE FINANCIERO TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014		% DE AVANCE FISICO AL 31
															VALOR	%	DE DICIEMBRE DE 2014
1	109402	Construccion Edificio (s) Centro de Atencion Permanente -CAP- Colonia Santa Barbara, Morales, Izabal.	021-2012	14/09/2012	L02-2012	21/11/2012	Q 9,838,640.80	Q 140,209.04	Q 9,978,849.84	Hugo Roberto Samayoa Sandoval	06/12/2012	01/03/2014	Q 7,870,912.64	Q 2,107,937.20	Q 9,978,849.84	100%	100
2	118165	Mejoramiento Calle Cementerio (Adoquinamiento) Barrio Caribe	015-2013	15/05/2013	008-2013-MMI	24/06/2013	Q 501,202.23			Hugo Leonel Nájera Carranza	01//08/2013	07/10/2013	Q 362,941.56	Q 138,260.67	Q 501,202.23	100%	100
3	118166	Reconstrucción Escuela Primaria Ulises Rojas, Aldea Cayuga	009-2013	17/04/2013	012-2013-MMI	22/07/2013	Q 1,852,850.00	Q 297,623.38	Q 2,150,473.38	Hugo Roberto Samayoa Sandoval	05/09/2013	04/03/2014		Q 1,829,374.56	Q 1,829,374.56	85.07%	100
4	53777	Mejoramiento Escuela Primaria Aldea El Rosario, Vía Río Dulce	018-2013	24/05/2013	009-2013-MMI	01/07/2013	Q 379,483.71			Hugo Roberto Samayoa Sandoval	08/08/2013	13/01/2014	Q 197,278.07	Q 182,205.64	Q 379,483.71	100%	100
5	53461	Ampliación Sistema de Agua Potable, Aldea Cerritos	011-2013	06/05/2013	007-2013-MMI	24/06/2013	Q 553,738.02	Q 110,651.79	Q 664,389.81	Hugo Leonel Nájera Carranza	19/08/2013	16/02/2014			Q 664,389.81	100%	100
6	118014	Mejoramiento Calle Principal (Adoquinado) Barrio Bananera	019-2013	24/05/2013	015-2013-MMI	30/07/2013	Q 1,326,080.32	Q 239,329.90	Q 1,565,410.22	Hugo Leonel Nájera Carranza	03/09/2013	02/03/2014		Q 1,070,864.56	Q 1,070,864.56	68.41%	100
7	118081	Construcción Salón Comunal, Aldea Navajoa	020-2013	20/06/2013	010-2013-MMI	30/07/2013	Q 822,434.27			Alessandro Enrique Campos Durán	17/09/2013	13/01/2014		Q 822,434.27	Q 822,434.27	100%	100
8	117232	Mejoramiento Calle Pavimentación Hacia Colonia Santa Barbara	008-2013	15/04/2013	011-2013-MMI	22/07/2013	Q 5,890,420.00	Q 105,301.50	Q 5,995,721.50	Edwin Alfredo Mendoza Matta	16/09/2013	09/02/2014		Q 5,006,857.00	Q 5,006,857.00	83.51%	100
9	72784	Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario, Colonia Santa Bárbara	016-2013	15/05/2013	013-2013-MMI	22/07/2013	Q 2,034,188.18			Hugo Roberto Samayoa Sandoval	16/09/2013	07/04/2014		Q 2,034,188.18	Q 2,034,188.18	100%	100
10	149146	Ampliacion Hospital Distrital, Colonia Santa Barbara, Morales	005-2014	14/07/2014	007-2014MMI	01/10/2014	Q 8,247,661.97			Edwin Alfredo Mendoza Matta	27/11/2014	25/06/2015			Q 1,649,532.39	20%	20

F.
VILMA PORTILLO
DIRECTOR DE DAFIM

GERBER ARTEMIO CASTILLO VILLATORO
AUDITOR INTERNO

F. LUIS ALBERTO ROJAS ALVAREZ DIRECTOR DMP

FRANCISCO ANTONIO CAPPA ROSALES
ALCALDE MUNICIPAL