			O	)bras	en Eje	cució	n Ejer	cicio F	Obras en Ejecución Ejercicio Fiscal 2018	018			
	Propecto	Dirección	Casto	Casto del Propecto	Fuentiamiento	Fecha de Finalización	Beneficiarius	Ejecutions	Responsable	488	Meta Fisica	Avance Financiero Avance Fishs	Awance Fishs
-01	Leventamiento Trapográfico y Olisefu del Sistema de Agus Potable est el Casto Urbano	Cabicons Municipal	a	917,513.17	Presupuesto Mirecipal	31.12.18	21,071,00	MONE	Ingeniero Daniel Colocho	toniat	1 documents	4178	socost
me	Conservación y Manterièmiento de Satemas de Agna Potable y Dresujes	Datrito: Marskipal	σ	4,143,714.99	Presupuesta Municipal	81-12-18	23,720.00	Municipalitad	Franchico Autonio Coppa florales	216376	4,000 mi	0.00%	9000
-90	_	Alstea Pelitras	đ	1,929,855.71	SWDMA- Presupuesta Municipal (Q.242,272.61)		1987.00	MECIM	Lais Fernando Curdin Serveire Regional.	151797	11.00 km	0% (48.59%)	08 (87.29%)
m)	Ampliación Satema de Agua Potalifie desde Poso Hospital Distrital a Ned Fronçal	Collenia Senta Martana	æ	990,657,77	Presupuesto		36940	Menopalidad	Franctico Antonio Cappe Rosales	163338	33.72 mil	12,89%	35.526
10.	Construcción Poro (s) y Equipamiento	Aldea Tenedone Estación	σ	216,503.16	Presupposito		2330	Municipalities	Francisco Antonio Cappa Rosales	347243	130 pines	70.00%	185.4615
	Conservación y Mejoramiento de la Dubrito Res Vial	Distrito Municipal	ø	9,664,303.83	Presuguesto Municipal	314254		Municipalidad	Francisco Antonio Cappe Riseales	21,7238		9000	E
(94	Comernación, Restauración Rehabilitacido de Edificios Escrivess	y Distrito Americipal	σ	1,155,021.19	Presupuesto Municipal	31-13-18		Monespalidad	Francisco Antonio Cappa fissales	218863		90000	É
- 10	Conservacion y Mantenementos de Obras Municipales y Públicas	Detrito	a	3,375,000.00	Presiguesto Municipal	81-22-18		Municipalitian	Prencisco Antonio Cappa Rissales	217388		g	° Car
00	Seguimiento , Ampliación y Sostenbilidad de la proyección Social	Distrito	a	2,918,504.78	Presupposits	11-13-11		Monicipalidad	Francisco Antonio Cappe Rossles	218649		9000	0.00%
	Mejoramiento Sistema de Agua 30 Potable Casco Urbano, Morales, Isabal	Destribe	a	3,02,318.93	101000		14,752	Canadactors	Marino Estansiao Miranda Agular	3168657	1000.00 m3	NOTAL	š
	Mejoramiente hutalacimes 21 Deportives y Bornesines Estado Meno Osealdo Meros, Barris- Bananees, Morales, cadad	Distrito Municipal	0	2,696,550.00	Presupuesta Manicasi	11-03-18	136,955	Multivervicos del Norceisnis	Peter Domingo Samayos Auseo	207729	5234,002	80,00%	100.00%
	Mejcremientin Escuela Prenaria 30 de 13 Octobre Celle Tulio Manuzeo, Morales, Uabal	Distrito	ŭ	9,033,540,33	coptor	22-08-18	300	Services Agroindistelles C.G.L.	Cesar Augusto Guzman Reyes	168673	3622.03 #13	Nit	408
	Mejoramiento Calle S (Actoosmado) 33 Area voltana y Pural del Municipio de Moniles, Uabal	Distribo Murricipal	ď	1,235,914,00	Presupuesto	18-05-18	38,000	Bloquera	Witter Alexie (lesents Fajardo	211130	4411.30 m2	96.00%	900.00

Arquitecto Luis Alberto Rojas Alvarez