

Obras en Ejecución Ejercicio Fiscal 2018

#	Proyecto	Dirección	Costo del Proyecto	Fuente de Financiamiento	Fecha de Finalización	Beneficiarios	Ejecutora	Responsable	SGP	Meta Física	Avance Financiero	Avance Físico
1	Levantamiento Topográfico y Diseño del Sistema de Agua Potable en el Casco Urbano	Cabeza Municipal	Q. 918,513.17	Presupuesto Municipal	31-12-18	21,071.00	INFCM	Ingeniero Daniel Colacho	189602	1 documento	6.17%	100.00%
4	Ampliación Sistema de Agua Potable desde Pozo Hospital Oriental a Sud Troncal	Colonia Santa Bárbara	Q. 990,657.77	Presupuesto Municipal		10340	Municipalidad	Francisco Antonio Cappe Rosales	163118	2372 ml	37.89%	35.52%
5	Construcción Pozo (s) y Equipamiento	Abasco Tenedores Estación	Q. 216,103.16	Presupuesto Municipal		2336	Municipalidad	Francisco Antonio Cappe Rosales	147247	120 pies	70.00%	88.44%
10	Mejoramiento Sistema de Agua Potable Casco Urbano, Morales, Itzabal	Distrito Municipal	Q. 3,872,358.92	CODEDE		34,752	Constructora MILM	Melino Estanislao Miranda Aguilar	148657	1000.00 m3	30.00%	56%
11	Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas Estadio Mario Ovelledo Mesa, Berto Benavente, Morales, Itzabal	Distrito Municipal	Q. 2,896,550.00	Presupuesto Municipal	11-03-18	126,355	Multiservicios del Nororienta	Peter Domingo Sarmiento Ruano	207729	5334 m2	52.80%	53.80%
22	Mejoramiento Escuela Primaria 20 de Octubre Calle Tullio Mercazo, Morales, Itzabal	Distrito Municipal	Q. 9,058,540.35	CODEDE	22-06-18	500	Servicios Agroindustriales C.G.I.	Cesar Augusto Guzman Reyes	108673	3022.03 m2	21%	41%
23	Mejoramiento Calle 5 (Acquiescencia) Area urbana y Rural del Municipio de Morales, Itzabal	Distrito Municipal	Q. 1,235,914.00	Presupuesto Municipal	18-05-18	28,000	Ilustrera Farmaceutica	Wilmar Alexis Brenes Fajardo	211120	4411.30 m2	0.00%	0.00%

DMP DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN

Kennedy Fernando Duarte

Asistente Administrativo DMP